

VISTA OIL & GAS

Daily Well Operations Report

Fecha:	6/9/2020	Project: 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.	Well: RN-1742
Wellbore No.: OH	Well Name: RN-1742		Common Name: RN-1742
Fill Depth/Date:	/	Max. Pres. Tubing: (psi)	Max. Pres. Casing: (psi)
Fecha Ult. Oper.:	Completacion Id:		
Descripcion Falla:			
Resumen 24 horas: Vincula capilar poliamida a tbg n° 20 profundiza instalcion con capilar realiza carrera de calibre hasta 680 mts ok termina de profundizar con tbg del peine y armando punta d einstalacion 1383.20 metros .se realizo ph final con 700 psi ok y se expulso sher out con 1792 psi -			
Actividad Cierre:			
Comentarios:			
Wireline Crew: CRISTIAN LA CANAL/BETIOL PABLO/		Objetivo: TUBING Y ACCESORIOS/TUBING Y ACCESORIOS	
Ensamble:			

Summary of Operations		
Desde	Hasta	Descripcion
6/9/2020 00:00	6/9/2020 02:30	Personal de Cia Oas vincula capilar a tbg n° 20 + continua profundiza 52 tbg del peine colocando 2 zunchos x tbg parcial 72 tbg en el pozo ,
6/9/2020 02:30	6/9/2020 02:45	Coloca arbol de ensayo chequea y adoza calibre a barra de piston
6/9/2020 02:45	6/9/2020 03:30	Profundiza calibra cañeria en el pozo hasta 680 mts(positivo) recupera carrera desmonta lubricador y arbol de ensayo
6/9/2020 03:30	6/9/2020 07:00	Continua profundizando instalacion del peine zunchando capilar con asistencia de personal de cia Oas parcial 139 tbg en el pozo
6/9/2020 07:00	6/9/2020 07:15	Realiza charla pre turno con personal Manchini - Lorca - Parra - Castro - Cazorla
6/9/2020 07:15	6/9/2020 08:00	Corrige corte de carrera de aparejo ok y termina de bajar 5 tubing armando desde planchada sunchando y colocando poliamidas Total en pozo 144 tubing + coloca 1 tbg de maniobra para retirar bop
6/9/2020 08:00	6/9/2020 08:15	Coloca arbol de ensayo chequea y adoza calibre a barra de piston
6/9/2020 08:15	6/9/2020 09:00	Profundiza calibra cañeria en el pozo hasta 700 mts(positivo) recupera carrera desmonta lubricador y arbol de ensayo
6/9/2020 09:00	6/9/2020 09:45	Realiza llenado de tubing con 4200 litros a bajo caudal - realiza ph final con 700 psi obs x 10 minutos ok expulsa sher out con 1792 psi
6/9/2020 09:45	6/9/2020 09:45	Retira llave hidraulica de tubing - barandas - plano inclinado y rebate piso de trabajo
6/9/2020 09:45	6/9/2020 10:45	Desmonta bop anular desabulona y desconecta cto + desmonta brida superior con mesa de sacrificio desabulona la misma ,
6/9/2020 10:45	6/9/2020 12:15	Descomprime y retira BOP doble exclusiva 7 1/16 5000 y coloca en espulser de prueba
6/9/2020 12:15	6/9/2020 13:00	Levanta niple con tubing de maniobra x 2 7/8" pasa poliamidas x niple x 2" y empaqueta pozo con hacistencia de operador de cia GOS - Nota demora empalme de poliamidas por tener problemas con el mismo
6/9/2020 13:00	6/9/2020 13:30	Limpia y acondiciona superficie de trabajo y htas utilizadas en la mbra
6/9/2020 13:30	6/9/2020 14:00	Cambia elementos , retira elevador y amelas + coloca grillete y gancho de v/b
6/9/2020 14:00	6/9/2020 14:00	Estiba de canasto a caballetes 49 v/b x 3/4" y 10 barras de peso 1 1/2" , retira protectores , limpia pines y coloca cuplas cent. + acondiciona bba en superficie

Cost				
Proveedor	Descripcion	Codigo	Costo total (\$)	Cumulative Cost (\$)
Summary				
Costo Diario: 0,00 (\$)		Costo Acumulado: 0,00 (\$)		Ingeniero: BETIOL PABLO

VISTA OIL & GAS

Daily Well Operations Report

Fecha: 4/9/2020	Project: 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.	Well: RN-1742
Wellbore No.: OH	Well Name: RN-1742	Common Name: RN-1742
Fill Depth/Date: /	Max. Pres. Tubing: (psi)	Max. Pres. Casing: (psi)
Fecha Ult. Oper.:	Completacion Id:	
Descripcion Falla:		
Resumen 24 horas: Profundiza 69 v/b 7/8" + 11 v/b 3/4" del pozo mbra realiza desenrosque sobre punto v/b n° 81 resultado (positivo) saca desarmando acondicionado en rack 80 v/b desempaqueta pozo coloca bop doble exclusas + bop anular + piso de trabajo profundiza instalacion		
Actividad Cierre:		
Comentarios:		
Wireline Crew: CRISTIAN LA CANAL/BETIOL PABLO/		Objetivo: TUBING Y ACCESORIOS/TUBING Y ACCESORIOS
Ensamble:		

Summary of Operations

Desde	Hasta	Descripcion
4/9/2020 00:00	4/9/2020 01:30	Profundiza en tiro doble 10 v/v 3/4" + 70 v/b 7/8" del pozo total 80 inserta bomba en nac.
4/9/2020 01:30	4/9/2020 01:45	Mbra realiza desenroque de v/b sobre punto de minimo toque v/b 3/4"n°81 con resultado positivo
4/9/2020 01:45	4/9/2020 04:00	Saca desarmando acondicionado en rack 70 v/b 7/8" + 11 v/b 3/4"
4/9/2020 04:00	4/9/2020 04:30	Realiza limpieza de htas cambia elementos e isaje retira grillet coloca amelas y elevador de tbq
4/9/2020 04:30	4/9/2020 05:30	Desempaqueta pozo retira cuñas coloca brida adaptadora + bop 7"1/16 altura de cuña 33 cm ,
4/9/2020 05:30	4/9/2020 06:30	Monta bop anular abulona reajusta conecta cto hco prueba (positivo) + monta brida superior con mesa de sacrificio abulona la misma ,
4/9/2020 06:30	4/9/2020 07:00	Monta piso de trabajo y llave hca de v/b s/terminar
4/9/2020 07:00	4/9/2020 07:15	Realiza charla pre turno y operativa Manchini - Lorca - Parra - Castro - Cazoria
4/9/2020 07:15	4/9/2020 07:30	Termina de montar plano inclinado
4/9/2020 07:30	4/9/2020 08:00	Acondiciona tbq sobre caballetes , retira protectores interiores y afloja exteriores + mide 5 tbq
4/9/2020 08:00	4/9/2020 08:45	Profundiza inst. con 4 tbq armando y calibrando , constata tope en 1409 mtrs s/ prog. + saca 4 tbq desarmando
4/9/2020 08:45	4/9/2020 09:30	Espera cia de servicios GOS para sacar tubing desarmando hasta punto de pesca
4/9/2020 09:30	4/9/2020 10:00	Ingresa cia GOS a locacion y monta espuler + acondiciona para sacar tubing desarmando
4/9/2020 10:00	4/9/2020 10:45	Soldador realiza trabajos en traba de cambio de cuadro para poder consignar la misma
4/9/2020 10:45	4/9/2020 15:00	Prueba corte de carrera de aparejo y saca desarmando a caballetes de equipo 66 tubing j55 maseando x exceso de torque recuperando capilar y cortando sunchos
4/9/2020 15:00	4/9/2020 15:15	Cambia elementos , retira elevador y amelas + coloca grillete y gancho de v/b
4/9/2020 15:15	4/9/2020 16:00	Culega llave hca de v/b + acondiciona htas para sacar v/b y limpia lugar de trabajo
4/9/2020 16:00	4/9/2020 17:00	En recorrida de equipo mecanico observa perdida de refrigerante en motor chequea y observa rotura en manguera decide parar maniobra y cambiar la misma
4/9/2020 17:00	4/9/2020 19:00	Saca desarmando a rack de varillas 80 varillas x 3/4" con precaucion x altura parcial afuera 91
4/9/2020 19:00	4/9/2020 19:15	Realiza cambio de turno y charla de seguridad turno Orellano W Ayamante C Albornoz A Cid M Ozan H / lider de operacion Ozan Hugo
4/9/2020 19:15	4/9/2020 20:15	Prueba corte de carrera de aparejo ok cont, mbra saca desarmando 3 v/b 3/4" con centr, (total 94) 14 v/b 1"1/2 + bomba nota se saca con precaucion deslizando bombeo x media caña x altura d episo de trabajo bomba sale cargada sin observacion ,
4/9/2020 20:15	4/9/2020 21:00	Realiza limpieza de htas desmonta llavey bop de v/b monta llave hca de tbq + cambia elementos de isaje retira gancho de v/b coloca amelas y elevador de tbq
4/9/2020 21:00	4/9/2020 23:30	Continua saca total instalacion de tbq cortando zunchos recuperando capilar poliamida con asistencia d eCia Oas diseño sacado 144 tbq nac. 11-25 1 tbq ,shear out, total 145 tbq, nota ultimos 30 tbq con presencia de carbonato ,
4/9/2020 23:30	5/9/2020 00:00	Arma provador cud tester para 5"1/2 con 1 tbq levanta profundiza realiza ph a BDP con 300 psi (+) presuriza 1000 psi obs 10 min (+) despresuriza retira y desarma provador ,

Cost

Proveedor	Descripcion	Codigo	Costo total (\$)	Cumulative Cost (\$)

VISTA OIL & GAS

Daily Well Operations Report

Fecha:	4/9/2020	Project: 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.	Well: RN-1742
Wellbore No.: OH		Well Name: RN-1742	Common Name: RN-1742
Fill Depth/Date:	/	Max. Pres. Tubing: (psi)	Max. Pres. Casing: (psi)
Fecha Ult. Oper.:		Completacion Id:	
Descripcion Falla:			
Resumen 24 horas: Profundiza 69 v/b 7/8" + 11 v/b 3/4" del pozo mbra realiza desenrosque sobre punto v/b n° 81 resultado (positivo) saca desrmando acondicionado en rack 80 v/b desempaqueta pozo coloca bop doble exclusas + bop anular + piso d etrabajo profundiza instalacion			
Actividad Cierre:			
Comentarios:			
Wireline Crew: CRISTIAN LA CANAL/BETIOL PABLO/		Objetivo: TUBING Y ACCESORIOS/TUBING Y ACCESORIOS	
Ensamble:			
Summary			
Costo Diario: 0,00 (\$)	Costo Acumulado: 0,00 (\$)	Ingeniero: BETIOL PABLO	