

PARTE TECNICO SERVICIO CAPILARES


Fecha	05.08.2020	Cliente	VISTA	Yac	MED(RN)	Pozo	TAP-1016
Operador 1	MENDOZA J. / SOTO CARLOS						
Operador 2	CEMA M. / FUENTES CRISTIAN						
Operador 3	ABREGO GUSTAVO / SOTO CAMOS						
Equipo Q-OS							
Fecha solicitud	04.08.2020	Fecha / Hora programada	05.08.20	10.00 HS			
Solicitante	SEGURA PABLO	Profundidad	1400 m	Prot. CR			
Tipo de capilar	POLIAMIDAS 3/8	Instalacion de fondo	RETENCION + CAPILAR + TACOS				
Intervencion	INSTALACION CAPILAR 3/8 NYLON COLOR BLANCO						

Fecha	H Inc	H Final	Actividad	Observaciones
05.08.2020	07.00	08.30	DTM BASE CAT/POZO	MONTAJE SPOLLERS
05.08.2020	08.30	24.00	ESPERA EQUIPO	MANIOBRAS VARIAS
06.08.2020	00.00	00.30	"	"
06.08.2020	00.30	07.00	INSTALACION CAPILAR	ZUNCHANDO
06.08.2020	07.00	07.15	CAMBIO DE TUNO	EQUIPO Q-OS
06.08.2020	07.15	17.30	INSTALACION CAPILAR	ZUNCHANDO
06.08.2020	17.30	18.00	ESPERA EQUIPO	MANIOBRAS VARIAS
06.08.2020	18.00	18.30	EMPAQUETA POZO	SALIDA LATERAL CAPILAR
06.08.2020	18.30	17.00	DTM POZO/BASE	DES MONTAJE SPOOLLER
			CATUEL	

Detalle de Certificacion			Observaciones
Can	Detalle		
1	DTM BASE OPERATIVA CATUEL AL POZO EQUIPO Q-OS		
	Kilometro adicional		
	Extracción de capilar hasta 1100 Mts		
	Extracción de capilar hasta 2100 Mts		
	Mts Adicional Extraccion de capilar		
1	Instalacion de capilar hasta 1100 Mts		INSTALACION CAPILAR 3/8 POLIAMIDAS
1	Instalacion de capilar hasta 2100 Mts		400 METROS ADICIONAL
1	Armado boca de pozo		SALIDA LATERAL CAPILAR
300	Mts Adicional Instalacion de capilar		1 POLIAMIDAS 3/8 NYLON
18	Hs Espera		18 HS DE ESPERA MANIOBRAS VARIAS
	Guarda cuplas reforzados		

Observaciones

INSTALACION DE CAPILAR 1400 METROS DE 3/8" + RETENCION + CONECTOR RECTO + VALVULA DE 1/2" NPT + DOS CONECTORES RECTO.

	☐ Conforme ☐ Observada ☐ No Conforme
Oil Addper Service	Cliente

PARTE DIARIO DE OPERACIONES				OPERADORA:		VISTA		ÁREA:	EQ. N°	FECHA	PART. N°	POZO
								ENTRE LOMAS	Q-05	05/08/2020	6	TA-1016
								DETALLES DE MANIOBRAS				
TURNO: TURNO:	07-19	J.E	SANTANA VICTOR	HS	Codigo	Tipo	Tiempo	Tarifa				
	19-07	J.E	MANCHINI JAVIER									
HORARIO				Desde	Hasta							
				00:00	00:30	PL	U	B	Termina de limpiar y medir 160 tbg de 2 7/8" nuevos.-			
				00:30	01:00	PL	U	B	Profundiza instalacion final con shear out de 2 7/8" con 3 pines de 882 psi c/u + 1 tbg + nac 11-25 + 14 tbg de 2 7/8" nuevos + anillo capilar.-			
				01:00	04:00	PL	U	B	Continua profundizando de caballetes colocando 3 sunchos x tbg capilar en c/jto con operador de cia GOS 45 tbg de 2 7/8" J-55 nuevos s/terminar.-			
				04:00	04:30	PL	U	B	Coloca arbol de ensayo + elementos de pistoneo. Añade a barra de piston calibre de 2 1/2" -			
				04:30	05:00	PL	U	B	Profundiza calibre con barra de piston hasta NAC 11-25 OK + recupera a superficie.-			
				05:00	05:30	PL	U	B	Retira elementos de pistoneo + arbol de ensayo.-			
				05:30	07:00	PL	U	B	Continua profundizando de caballetes colocando 3 sunchos x tbg capilar en c/jto con operador de cia GOS 103 tbg de 2 7/8" J-55 nuevos s/terminar.-			
				07:00	07:15	PL	U	B	Realiza charla pre turno Santana y, Rulova y, Alborno y, Botella e, Cid m.			
				07:15	10:00	PL	U	B	Se continua bajando 47 tbg de 2 7/8" nuevos armando colocando 3 sunchos x tbg capilar en conjunto con operador de cia GOS.			
				10:00	10:30	PL	U	B	Coloca arbol de ensayo + elementos de pistoneo. Añade a barra de piston calibre de 2 1/2" -			
				10:30	11:15	PL	U	B	Profundiza carrera de calibre hasta 650 mts aproximado ok, recupera carrera a superficie + retira elementos de pistoneo			
				11:15	11:45	PL	U	B	Bombea agua de pilota y levanta 600 psi y se expulsa shear-out solo, se comunica con company man, se continua con la maniobra, retira manguerote + valvula.			
				11:45	12:00	PL	U	B	Coloca tbg de mbra operador de cia GOS corta capilar + profundiza el mismo			
				12:00	12:45	PL	U	B	Retira llave hca + baranda + escalera + levanta piso			
				12:45	14:30	PL	U	B	Retira adaptador + bop doble y anular en bdp + conecta chco.-			
				14:30	15:00	PL	U	B	Profundiza instalacion y coloca cuñas coigadoras y empaqueta pozo + retira tbg de mbra. punta de instalacion 144,30 mts + no 1125 en 1434,40 mts con 150 tbg en el pozo.			
				15:00	15:15	PL	U	B	Operador de cia GOS coloca reduccion de 2 a 1/2" + 2 conectores recto de 1/2" + valvula de 1/2" npt.			
						PL	U	B	Zanca bdp. Retira tierra contaminada + coloca tierra limpia.-			
						PL	U	B	Retira elevador + emetas y coloca adaptador y gancho de varillas + llave hca de varillas. Coloca valvula de maniobra en bdp.-			
						PL						