

PARTE TECNICO SERVICIO CAPILARES

RA-1472


Fecha	Cliente	Yac	Post
	VISTA	MEDANITOS	RA-1472
Operador 1 ABREGU G/RODRIGUEZ J		RA	
Operador 2 CERNA M / SOTO			
Operador 3			
Fecha solicitud	04.09.20	Fecha / Hora programada	05.02.20 22:00 HS
Solicitante	DE LACANAL CRISTIAN	Profundidad	Prot. CR NO
Tipo de capilar	POLIAMIDAS 3/8"	Instalacion de fondo	RETENCION + ZUNCHOS + TACOS
Intervencion	INSTALACION CAPILAR POLIAMIDAS 3/8 COLOR AZUL		

Fecha	H Inicio	H Final	Actividad	Observaciones
05.02.20	20:00	24:00	ESPERA EQUIPO	MANIOBRAS VARI
06.02.20	00:00	02:30	INSTALACION CAPILAR	ZUNCHANDO
06.02.20	02:30	03:30	ESPERA EQUIPO	MANIOBRAS VARIAS
06.02.20	03:30	07:00	INSTALACION CAPILAR	ZUNCHADO
06.02.20	07:00	12:15	ESPERA EQUIPO	MANIOBRAS VARIAS
06.02.20	12:15	13:00	EMPAQUETADO	SALIDA LATERAL CAPILAR
06.02.20	13:00	16:00	DTM POZO / BASE	DES MONTAJE SPOOLERS

Detalle de Certificacion			Observaciones
Can	Detalle		
1	DTM BASE CATHIEL RA A YAC MEDANITOS RA		
-	Kilometro adicional	-	
-	Extracción de capilar hasta 1100 Mts	-	
-	Extracción de capilar hasta 2100 Mts	-	
-	Mts Adicional Extraccion de capilar		
1	Instalacion de capilar hasta 1100 Mts	POLIAMIDAS AZUL 3/8"	
	Instalacion de capilar hasta 2100 Mts		
1	Armado boca de pozo	SALIDA LATERAL CAPILAR PAG 5 1/2 + 2 7/8"	
1	Mts Adicional Instalacion de capilar		
	Hs Espera		
-	Guarda cuples reforzados	-	

Observaciones

BAJA INSTALACION FINAL + CAPILAR 3/8" + ZUNCHOS + HEBILLAS + TACOS DE PROTECCION + 1 EMPALME + UNA RETENCION NPT 1/4" + EMPALMES RECTO ASI 316 3/8" x 3/8" + UN PERFORADO NPT DE 1/2 A 3/8 OD + JUEGOS DE VINOLAS Y CONTRAS VINOLAS

 SOTO CERNAS	☒ Conforme ☐ Observada ☐ No Conforme
Oil Addper Service	Cliente

06.09.2020

130 TACOS

130 HEBILLAS

130 ZUNCHOS (28 metros)

FONDO

1 RETENCION NPT $1/4"$ x $1/4"$ AISI 316 ACERO

1 CONECTOR RECTO NPT $1/4"$ A $3/8"$ OD AISI 316 ACERO

1 EMPALME RECTO OD-OD $3/8"$ A $3/8"$ AISI 316 ACERO

1 CONECTOR RECTO NPT DE $1/2"$ A $3/8"$ OD AISI 316 ACERO
PERFORADO